



Prüfprotokoll dynamischer Plattendruckversuch

Reichert GmbH Ing. f. Geotechnik
Salbitzer Str. 8
Oschatz

**Dynamischer
Plattendruckversuch
nach
TP BF-StB Teil B 8.3**

Herr Weiß
Borsdorf

Projekt-Nr. 22088
Name Herr Weiß
Bauvorhaben Erschließung Planungsgebiet Borsdorf
Anlagennummer 7
Gerätenummer 11160
Bearbeiter P. Lehmann
Temp./Witterung trocken / 20°C

Nr.	Datum / Zeit	Messstelle	Setzung	Setzung	Evd	Geschw.	Geschw.	s/v
			Einzelwerte	Mittelwert		Einzelwerte	Mittelwert	
			[mm]	mm	MN/m ²	mm/s	mm/s	ms
001	02.08.2022/08:04	SCH 1/22 bei 0,50m	0,773 0,799 0,604	0,725	31,03	254,6 259,5 231,6	248,58	2,91

Bemerkungen

Oschatz,
02.08.2022

Ort, Datum

Unterschrift/Stempel Prüfer